

Protokollauszug

der Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Großensee vom 01.10.2024

Top 5 Bericht des Bürgermeisters

Der Vorsitzende trägt seinen Bericht vor. Der Bericht ist dem Protokoll als Anlage beigefügt.

GV Lindemann-Eggers merkt zum Bericht an, dass eine Versandung der Leitungen bereits seit mehreren Jahren bekannt ist.

Ferner ergänzt GV Lindemann-Eggers, dass in der Heizung im Dörphus vor ca. drei Jahren ein neuer Brenner eingebaut wurde.

Bericht des Bürgermeisters zur GV am 01.10.2024

- 1) Beginnen möchte ich mit einer unschönen Mitteilung. Der erste Bauabschnitte unserer Straße zwischen Großensee und Trittau sollte gestern fertiggestellt sein. Wir, aber auch das Amt Trittau nicht, haben keinerlei Informationen vom LBV erhalten warum es nicht läuft. Über andere, inoffizielle, Kanäle habe ich erfahren, dass die Bauarbeiten seit einigen Wochen ruhen, da nach Entfernung der alten Tragschicht, die bauausführende Firma den Unterbau bemängelte und aus gewährleistungsrechtlichen Gründen nicht weiterbaut. Da keine Sanierung des Unterbaus vorgesehen war, musste jetzt dieser neu ausgeschrieben werden. Wann weiter gebaut wird konnte mir niemand sagen., lediglich das in diesem Jahr mit einer Fertigstellung des ersten Bauabschnittes nicht mehr zu rechnen ist. Das Amt wurde gebeten, eine schriftliche Stellungnahme des LBV einzuholen und unsere Verärgerung über die fehlende Kommunikation zu Ausdruck zu bringen. Insbesondere ist es für uns unverständlich, da unsere Schulkinder durch den fehlenden Radweg besonders betroffen sind.
- 2) Feuerwehr: Die Hochbaumaßnahmen sind abgeschlossen. Wir erleben gerade, dass die Baufirmen schneller waren als unsere Planer. Deshalb ist der Auftrag an den Zimmerer so spät erfolgt, dass die Materiallieferung erst in der 44. KW erfolgen kann. (7 Wochen Lieferzeit). Der Bau ruht jetzt leider. In der 45. KW geht es dann zügig weiter und wir wollen am 27.11. das Richtfest feiern. Hier muss das Wetter allerdings mitspielen. Bis Weihnachten 2024 soll das Dach geschlossen und die Fenster und Tore montiert sein. Geplant ist dann der Beginn des Innenausbau für Januar 2025. Zwischenzeitlich sind bis auf die Bauendreinigung alle Gewerke ausgeschrieben Die Submission hierfür erfolgt am 10.10.2024. Der Kostenrahmen wurde bisher eingehalten, bzw. zur Zeit um ca. 300.000 € unterschritten.
- 3) OEK: Hier nähern wir uns dem Abschluss. Die Lenkungsgruppe hat die „Leuchtturmprojekte“ nach den Auswertungen der Bürgerwünsche herausgefiltert. Hierüber wird zunächst mit den Nutzern der Einrichtungen gesprochen und Details erarbeitet. Diese tagen morgen und am 09.10. Das nächste Zusammentreffen aller Bürger mit der Lenkungsgruppe und unserem Auftragnehmer findet dann am 13.11.2024 um 19.00 Uhr. Hierzu

werden alle noch einmal eingeladen. Danach wird abschließend die Gemeindevertretung beraten und beschließen.

- 4) Freibad: Die Saison 2024 ist beendet. Die Einnahmen betragen ca. 45.000,00 €. Durch die Straßensperrung haben auch wir einige Besucher vermisst.
- 5) Auf dem Gelände des Dörphus arbeitet Fa. Nordrohr zur Zeit an der Erstellung eines Sielkatasters. Bei der Kamerabefahrung ist aufgefallen das lange Zeit keine Wartung durchgeführt wurde. Die Rohre sind zum größten Teil versandet und mussten deshalb zunächst gespült werden. Durch die Kamerabefahrung haben wir Schächte und Leitungen kennengelernt, die bisher unbekannt waren. Zum Beispiel unterhalb der Turnhalle und vergraben im Beet. Nach Beendigung der Arbeiten haben wir einen Plan über den genauen Verlauf aller Sielleitungen und können für den Kindergartenneubau darauf aufbauen.
- 6) Die Heizung im Dörhus ist nach der Sommerpause nicht mehr angesprungen. Hier wurde das Druckgefäß und zwei Pumpen ausgetauscht. Die Heizung selbst ist ebenfalls an der Verbrauchsgrenze. Hier hoffen wir, dass Sie noch einige Jahre durchhält.